

海洋委員會及所屬機關(構)109 年部會管制計畫評核結果

項次	計畫名稱	主辦單位	評核結果	評核意見
1.	結合縣市政府 推動強化海 域、海岸救生 救難能量計畫	海安處	優等	<p>一、本計畫本會 109 年度補助高雄市等 10 個縣市政府執行補助計畫計 13 案，共計 954 萬 3 千 4 百元，設置汰換水域告示牌 51 組、完成宣導影片 1 部、舉辦宣導活動 1 場、執行水域安全巡查計畫 1 案、設置簡易救生設施 222 組、辦理潛水訓練 1 場，並汰換購置救生救難裝備救生衣 600 件、防寒衣褲 630 套、水母衣褲 320 套等。</p> <p>二、參照內政部消防署公務統計數據，從 106 年起至 109 年 11 月底，總溺水人數分別為 848 人、907 人、948 人及 381 人，經分析之，自 106 年起每年溺水人數逐年上升，而至 108 年為其高峰，惟 109 年經本會辦理補助各地方政府辦理各項強化救生、救難作為，其發生溺水人數有明顯之減少，顯見本計畫於推動上已有實質效益，請賡續強化次年度辦理項目。</p>
2.	公共服務據點 整備-公有危險 建築補強重建	秘書室	優等	<p>一、本計畫 109 年共完成 101 棟建物補強，4 棟拆除，1 棟移交台江國家公園管理處，2 棟施工中，合計 108 棟建築物。</p> <p>二、本案多數工程案估驗計價延</p>

海洋委員會及所屬機關(構)109 年部會管制計畫評核結果

項次	計畫名稱	主辦單位	評核結果	評核意見
				後到下半年才開始辦理，使工程預算執行率在前半年偏低。建議工程案仍以每月估驗計價，較能提高執行率，並減低承商資金壓力、增加投標誘因，加速計畫執行。
3.	臺中港海巡基地新建工程計畫	海巡署	甲等	<p>一、本案順利辦理廳舍工程第 2 年施作，並完成突堤工程及驗收、原廳舍拆除技術服務決標及核定設計成果。</p> <p>二、109 年度廳舍工程因施工建材延誤送審及人力不足等因素未能如期完成室內裝修，致執行進度落後 5%，請全力以赴，監督廳舍及舊廳舍拆除工程施作情形，積極催請廠商加速工進並依進度估驗請款，俾管制本計畫如期、如質、如預算完成。</p>
4.	強化海巡編裝發展方案-100 噸級巡防艇 28 艘新建案	海巡署	優等	<p>一、本案 109 年度續辦理第 14 艘至 22 艘建造作業，其中完成第 17 至 22 艘安放龍骨、第 15 至第 18 艘下水及第 14 至第 16 艘交船作業。另完成第 22 至 23 艘開工及賡續建造作業，建案執行進度達 100%，且可支用預算全數執行完畢。</p> <p>二、本計畫執行期間，請按時召開工程進度簡報、品質管理</p>

海洋委員會及所屬機關(構)109 年部會管制計畫評核結果

項次	計畫名稱	主辦單位	評核結果	評核意見
				會議等，並落實後續履約督導，以掌握建案執行進度。
5.	籌建海巡艦艇發展計畫-4000噸級巡防艦 4 艘籌建計畫	海巡署	優等	<p>一、本案於 109 年度提順利完成第 1 艘下水及第 2 艘開工、安放龍骨等建造作業。</p> <p>二、本案為利未來海巡署實施海上人道救援任務所需，本型艦已規劃設計相關醫療艙間及救護設備，且為確認救護艙間相關設備規格符合緊急醫療救護需求，亦請協調國防部軍醫局並經同意將協助本型艦確認相關需求及規劃。</p>
6.	籌建海巡艦艇發展計畫-1000噸級巡防艦 6 艘籌建計畫	海巡署	優等	<p>一、本案順利於 109 年度完成 1000 噸級巡防艦第 1 艘安放龍骨作業，年度執行進度達 100%。</p> <p>二、本案請積極要求監造單位落實相關圖說審查及艦船建造進度，並加強各節點履約查核作業，以確保船廠執行進度均符合期程規劃，避免建案進度落後。</p>
7.	籌建海巡艦艇發展計畫-600噸級巡防艦 12 艘籌建計畫	海巡署	優等	<p>一、本計畫順利於 109 年度完成第 1 艘交船、第 2 艘下水、第 3 艘安龍放龍骨及第 4 艘開工等建造作業，年度執行進度達 100%。</p> <p>二、本案可遴選海巡署內、外勤</p>

海洋委員會及所屬機關(構)109 年部會管制計畫評核結果

項次	計畫名稱	主辦單位	評核結果	評核意見
				同仁成立專案工作小組，適時提供海上實務專業及經驗，並配合專案管理、統包案、設計及建造等承作商，研討規劃並建造出最符海巡人員使用之艦艇。
8.	籌建海巡艦艇發展計畫-100噸級巡防艇 17艘籌建計畫	海巡署	優等	<p>一、本計畫順利於 109 年度完成第 1 艘開工及安放龍骨等建造作業，年度執行進度達 100%。</p> <p>二、為落實推動籌建海巡艦艇發展計畫 100 噸巡防艇建造，創新設立督工管制中心，除累積監造經驗及強化溝通管道外，並藉機向承商學習相關專業知識，有助提升計畫執行成效。</p>
9.	籌建海巡艦艇發展計畫-35 噸級巡防艇 52 艘籌建計畫	海巡署	優等	<p>一、本計畫於 109 年度提前完成已完成第 2 至 7 艘交船、第 8、9 艘下水、第 10 艘安放龍骨、第 11 至 14 艘開工等建造作業，執行進度大幅超前，年度執行進度達 100%。</p> <p>二、本案係推動「國艦國造」政策，辦理籌建海巡艦艇發展計畫，相關建案產值高達 426 億 512 萬餘元，除為國家提供正向經濟效益外，將帶動國內造船產業發展及培育專業人才，並創造 8 千個以上</p>

海洋委員會及所屬機關(構)109 年部會管制計畫評核結果

項次	計畫名稱	主辦單位	評核結果	評核意見
				高品質的工作機會。
10.	籌建海巡艦艇發展計畫-沿岸多功能艇 50 艘籌建計畫	海巡署	優等	<p>一、本計畫順利於 109 年度完成沿岸多功能艇第 3 至 9 艘交船作業，執行進度大幅超前，且預算執行率亦達 100%。</p> <p>二、本案已成立造艦推動採購審查委員會，聘任專家學者擔任委員，並請外勤資深同仁擔任工作小組成員，提供建案專業實務經驗，有助提升施政效能，請加強政策溝通及協調，納入社會多元參與。</p>
11.	東沙島環礁既有航道清淤及海岸線強固工作計畫	海巡署	甲等	<p>一、本計畫分別於 109 年 5 月專案管理完成決標，7 月完成工作執行計畫書核定，預算執行結果為 100%。</p> <p>二、本案前期招標不順，評估應於招標前訪商了解市場反應，預算是否符合市場行情，另本案工址位於國家公園內，後續將持續溝通有關機關以利計畫推動。</p>
12.	南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程計畫	海巡署	甲等	<p>一、本計畫 109 年 2 月 13 日完成專案管理決標，5 月 21 日核定工作執行計畫書，9 月 23 日基本設計內部審查核定，12 月 10 日基本設計行政院公共工程委員會核定，並於 11 月 24 日工程開工，12 月 22 日統包案上網公告</p>

海洋委員會及所屬機關(構)109 年部會管制計畫評核結果

項次	計畫名稱	主辦單位	評核結果	評核意見
				<p>招標。</p> <p>二、本案首次以專案管理配合統包方式辦理工程計畫，可減少後期工程介面整合問題，同時可分段設計及審核並提早動工，以縮短作業期程及加速推動計畫。</p>