

海洋委員會及所屬機關(構)112 年部會管制計畫評核結果

項次	計畫名稱	主辦單位	評核結果	評核意見
1.	籌建海巡艦艇發展計畫-4000噸級巡防艦4艘籌建計畫	海巡署	甲等	<p>一、本計畫於112年預算執行率100%，累積交船2艘。惟因調整設計致建造期程延後，未能如期於112年達成第3艘交船目標，惟經趕辦後已於113年3月1日完成第3艘驗收交船。</p> <p>二、本案執行過程牽涉執行機關無法控制影響因素者，艦艇建造及監造具有高度專業性，相關船段製作組合、主機廠試吊裝、下水、艙裝與海上公試等過程，需克服較多不可控制因素與困難度，能如期完成計畫執行，實屬不易。</p> <p>三、113年建請強化管控計畫進度，並依設定節點辦理，俾如期如度完成全案計畫目標。</p>
2.	南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程計畫	海巡署	優等	<p>一、本計畫112年度完成東堤施作、油槽主體工程、東南側掏空改善並申報工程完工等，預算執行率100%。</p> <p>二、本案為海巡署艦隊分署首次以專案管理配合統包方式辦理工程計畫，可減少後期工程介面整合問題，並可提供100噸巡防艇進駐及4,000噸巡防艦靠泊使用，以捍衛太平島海域權益。</p> <p>三、本案訂於113年第一季結案，請如期如質完備相關程序，以達成計畫原定目標並發揮應有效益。</p>
3.	東沙島環礁既有航	海巡署	甲等	<p>一、本計畫112年度完成工程案決標、細部設計完成及碼頭工程開工，預</p>

## 海洋委員會及所屬機關(構)112 年部會管制計畫評核結果

項次	計畫名稱	主辦單位	評核結果	評核意見
	道清淤及海岸線強固工作計畫			<p>算執行率 100%，進度及預算皆符合進度。</p> <p>二、本案工作項目包含瀉湖清淤，提升內外海水交換率，並利用清淤土方補充瀉湖南側海岸灘沙，保護海岸地形。另兼顧環境生態方式下興建碼頭，以落實捍衛主權、維護漁權，有助提升政府施政效能。</p> <p>三、本案位處離島，請參考南沙太平島碼頭經驗，113 年積極管制統包商運補作業，避免材料設備運輸作業易受海象影響，以如期完成年度目標。</p>
4.	艦隊分署第十(馬祖)海巡隊廳舍新建工程中長程個案計畫	海巡署	甲等	<p>一、本計畫 112 年完成「新建廳舍」細部設計核定、建築執照請領等工作，預算執行率 100%。惟「臨時廳舍」未能於年度內完工，經趕辦後於 113 年 1 月 26 日申報工程竣工，請加速辦理驗收作業。另新建廳舍工程已於 113 年 1 月 30 日決標。</p> <p>二、本計畫新建廳舍落成啟用後，將可有效改善駐用人員環境及生活品質，進而提升人員執勤及為民服務效率，請持續積極辦理，達成計畫原定效益。</p> <p>三、本計畫 113 年度須辦理舊有廳舍拆除、搬遷及新建廳舍開挖等重要工項(節點)，並請積極督導承商考，減少進度落後情形發生。</p>
5.	海洋污染	海保署	甲等	<p>一、本計畫 112 年度辦理全方位監控海</p>

## 海洋委員會及所屬機關(構)112 年部會管制計畫評核結果

項次	計畫名稱	主辦單位	評核結果	評核意見
	監測與應處計畫			<p>域水質、海洋廢棄物監測、預防漁業廢棄物棄置、清理海洋廢棄物及海污應處，均已達成年度預定目標，預算執行率 100%，進度與預算執行率正常，並於 112 年屆期。</p> <p>二、為持續海污及海廢防治工作，113 年已開始執行「污染防治潔淨海洋計畫」，後續將持續完備海域水質環境監測網，建立海洋廢棄物相關資料庫、預防漁業廢棄物棄置、清理海洋廢棄物、落實海洋污染應變機制、強化地方政府海洋污染防治能力、協助高污染風險縣市以區域聯防精神，完成所需量能建置工作。</p>
6.	國家船模實驗室多功能水槽建置計畫	國海院	甲等	<p>一、本案係第二年度執行，完成「迴旋臂決標」、「新建工程基本設計」、「細部設計及上網公告及招標作業」，執行工項符合進度。</p> <p>二、為加速推動本案，113 年請依各管制節點，督請廠商辦理「開工」、「第一層土方開挖」等相關作業，俾如期於 116 年啟用。</p>
7.	海洋委員會、海洋保育署暨國家海洋研究院合署辦公廳舍新建工	秘書室	甲等	<p>一、本計畫已達成 112 年度預定目標，包括：完成連續壁工程及成立公共藝術執行小組等，進度符合。</p> <p>二、後續建請持續加強管控，並維持良好跨單位協調溝通，以維持工程及周邊環境良好品質，使整體工程如期如質完工。</p>

## 海洋委員會及所屬機關(構)112 年部會管制計畫評核結果

項次	計畫名稱	主辦單位	評核結果	評核意見
	程中長程 個案計畫			
8.	結合縣市政府推動 強化海域、海岸 救生救難 能量計畫	海安處	優等	<p>一、本計畫 112 年度計補助高雄市等 16 個縣市政府執行補助計畫 25 案，協助各地方政府完善水域遊憩環境與安全，112 年水域校園宣導 150 場次，宣導人數達 28,570 人次，以降低海域意外事件發生之可能性；另本計畫亦補強連江縣等 16 縣市補強救生救難裝備，並辦理區域救生救難演練 1 案，強化人員防護裝備之妥適性及安全性。</p> <p>二、後續建議運用 112 年執行成果，除持續辦理補助地方辦理「完善海域遊憩活動場地」、「水域遊憩安全宣導」、「區域救生救難演練」及「補強地方救生救難裝備」工項外，可逐步結合民間團體力量，公私協力，共同加強維護海域遊憩活動安全。</p>
9.	馬祖海域 受違法抽 砂影響專 案調查及 監測計畫	海安處	優等	<p>一、本計畫 112 年度辦理調查「馬祖海域底棲生態」、「馬祖地區漁業資源變動」、「馬祖南竿至莒光間海域地形」、「海洋保育類野生動物」、「棲地維護及擱淺處理」、辦理「馬祖海域浮游生物及水質」、「馬祖海域基礎調查及電子航行圖發行工作」、「蒐整馬祖瀏泉礁海域 111 年臺馬海纜受損情形」及「漁家經濟及評估抽砂影響」等，除馬祖周邊海域</p>

## 海洋委員會及所屬機關(構)112 年部會管制計畫評核結果

項次	計畫名稱	主辦單位	評核結果	評核意見
				<p>電子航行圖因天候因素未完成，餘均已達成年度預定目標。</p> <p>二、後續建議持續蒐整中國大陸抽砂活動對瀏泉礁等海域造成之損害情形及相關科學證明，並運用 112 年度調查結果等，作為 113 年國際研討會重要參據，以作為未來國際發聲之依據。</p>
10.	籌建海巡遠洋巡護船發展計畫	海巡署	乙等	<p>一、本計畫於 112 年預算執行率 100%，因本案為統包案(巨額)採購，至 112 年 9 月 19 日決標，刻正辦理開工船圖設計，第 1 艘開工作配合調整至 113 年第 3 季開工。</p> <p>二、本案係金額達 120 億元以上重大計畫，規劃建造高緯度遠洋巡護船，強化大型巡防艦巡護能量，以捍衛主權、維護漁權，並將帶動國內造船產業發展及培育專業人才發展，請積極落實推動。</p> <p>三、113 年度請加強各節點履約查核作業，以確保承商執行進度均符合期程規劃，避免建案進度落後。</p>
11.	特勤隊武器裝備載具精進改善中程計畫	海巡署	甲等	<p>一、本計畫 112 年度涉及 6 個工作項目計 37 個品項，採購金額達 1 億，且部分裝備品項均為首次籌購，其中部分裝備因烏俄戰爭影響影響交貨，致預算保留，預算執行率 83%。</p> <p>二、本計畫將於 113 年度屆期結案，請參考 112 年度落後情形及精進作</p>

## 海洋委員會及所屬機關(構)112 年部會管制計畫評核結果

項次	計畫名稱	主辦單位	評核結果	評核意見
				法，提前因應，並使各工作項目均能依計畫期程如期如度完成。
12.	恆春海巡隊營舍新建工程計畫	海巡署	優等	<p>一、本計畫於112年度完成營舍新建工程決標及開工作業，預算執行率100%，進度及預算皆符合進度，成效優良。</p> <p>二、113年建請持續加強管控計畫進度，並成立公共藝術執行小組，以如期如質達成年度目標。</p>
13.	建置環島智慧型岸際監控系統試辦計畫	海巡署	甲等	<p>一、本計畫已於112年建置年度設定目標之案件監控系統，預算執行率100%，進度及預算皆符合進度。</p> <p>二、本計畫建置「岸際監控系統」，係強化三道監偵幕整體運作能力，以達到「科技輔勤、全般掌握、即時應變」之目標。</p> <p>三、本計畫113年將全數完成建置，以科技彌補環境限制，強化近海、岸際目標監偵效能，請落實執行進度管控，以如期如質如度完成計畫目標。</p>
14.	旋翼型無人機試辦計畫	海巡署	乙等	<p>一、本計畫112年工作項目原訂於年底結案，惟因前招標不順延至112年8月底決標，致未能如期完成，建議應汲取經驗檢討改進。</p> <p>二、本案因無人機係屬系統整合設備，且適用法規事涉多處機關，如數位部、通傳會、工程會、民航局、關務署、賦稅署等相關機關，應即時調整應處解決問題，俾後續計畫推</p>

## 海洋委員會及所屬機關(構)112 年部會管制計畫評核結果

項次	計畫名稱	主辦單位	評核結果	評核意見
				<p>動順遂。</p> <p>三、本計畫 113 年亦將辦理採購無人機、人員教育訓練及資安檢測等工作，請落實執行並如期完成重要節點，以達成年度目標。</p>
15.	高雄海巡隊南沙分隊營舍新建工程計畫	海巡署	甲等	<p>一、本計畫已於 112 年工程竣工、取得使用執照、完成驗收。已達年度預定目標，預算執行率 100%。進度及預算皆符合進度。</p> <p>二、本計畫改善同仁駐用環境，提升團隊士氣及增進執法品質，經先期積極協調相關單位，順利取得使用執照，如期如質進駐使用，達成計畫目標。</p>

## 海洋委員會及所屬機關(構)112 年自行管制計畫評核結果

項次	計畫名稱	主辦單位	評核結果	評核意見
1.	公共服務據點 整備-公有危險 建築補強重建	秘書室	優等	<p>一、本計畫 112 年度辦理北部分署、南部分署、偵防分署、東部分署等轄屬建築物耐震補強工程，均已達成年度預定目標，預算執行率 100%，辦理情形及預算皆符合進度目標。</p> <p>二、為改善海巡署基層單位執勤同仁生活空間之環境品質，及提高工作效率。後續請瞭解「駐用滿意度」及「可精進事項」，做為未來類案研擬之參考。</p>