

## 海洋委員會及所屬機關(構)110 年部會管制計畫評核結果

項次	計畫名稱	主辦單位	評核結果	評核意見
1.	結合縣市政府 推動強化海 域、海岸救生 救難能量計畫	海安處	優等	<p>一、本計畫 110 年度計補助臺中市等 14 個縣市政府執行補助計畫 18 案，共計 1000 萬元，協助各地方政府完善水域遊憩環境與安全，並函頒「設置海域遊憩活動告示牌之規範指引」，鼓勵國人勇敢地親近海洋、接觸海洋。</p> <p>二、為持續擴大本案之計畫成效，應將逐步結合地方政府與民間團體力量，共同加強維護海域遊憩活動安全，以完善海域遊憩活動場地、辦理水域遊憩安全宣導、區域救生救難演練等，以遂行突發之救災任務。</p>
2.	向海致敬—全 國海灘安全調 查及建置海域 遊憩資訊安全 監測系統計畫	科文處	甲等	<p>一、本計畫執行期間因新冠肺炎疫情轉趨嚴峻、外部作業延宕等諸多不可抗力因素影響致本計畫部分工作進度落後。為因應實際執行狀況展延計畫期程至 111 年，並奉行政院核定執行。</p> <p>二、請於計畫執行期間持續召開執行進度管制會議，以確保剩餘工作項目如期完成，並請執行單位實地勘查瞭解工作進度落後原因，積極協調與協助承攬廠商克服遭遇之困難。</p>

## 海洋委員會及所屬機關(構)110 年部會管制計畫評核結果

項次	計畫名稱	主辦單位	評核結果	評核意見
3.	海洋委員會、海洋保育署暨國家海洋研究院合署辦公廳舍新建工程中長程個案計畫	秘書室	甲等	<p>一、本計畫因國內物價波動及新冠肺炎疫情影響，嚴重不足，為避免強行招標將遭遇流廢標的結果而徒增行政成本並造成計畫延宕。於進行細部設計之同時撰擬修正計畫，並獲行政院核定執行。</p> <p>二、本工程係委託內政部營建署代辦，且涉及高雄市政府工務局、交通局、都發局等多處機關，需多方溝通協調，方能使各階段工程如期推動。</p>
4.	公共服務據點整備-公有危險建築補強重建	秘書室	優等	<p>一、本計畫 110 年原核定辦理第十三(布袋)海巡隊辦公廳舍結構補強工程及第三岸巡隊崎頂營區青草守望哨辦公房屋拆除工程等 2 件，第三岸巡隊崎頂營區青草守望哨辦公房屋之後提前於 109 年完成拆除，另於 110 年辦理第十三(布袋)海巡隊辦公廳舍結構補強工程等 1 件工程，共完成 1 棟建物補強，並完成驗收結案。</p> <p>二、耐震補強工程因為在勤務上要維持原使用機能，同時又必須施工，使得許多工程案必須採取分段施工的方式。建議如遇一年期的補強工程</p>

海洋委員會及所屬機關(構)110 年部會管制計畫評核結果

項次	計畫名稱	主辦單位	評核結果	評核意見
				計畫，也可以規劃替代辦公處所，使工程能全面展開，減輕工程人員預算執行壓力。
5.	臺中港海巡基地新建工程計畫	海巡署	甲等	<p>一、本案依年度計畫執行，順利辦理廳舍工程第 3 年施作，並完成廳舍工程及驗收結算付款、原廳舍拆除工程標決標及驗收結算付款事宜。</p> <p>二、本計畫 110 年度廳舍工程及舊廳舍拆除工程如期完成驗收結算付款作業，未來請持續在他案全力以赴，監督工程施作情形，積極催請廠商加速工進並依進度估驗請款，俾管制計畫如期、如質、如預算完成。</p>
6.	強化海巡編裝發展方案-100 噸級巡防艇 28 艘新建案	海巡署	優等	<p>一、本案 110 年度完成第 25-28 艘開工、第 23-27 艘安放龍骨、第 19-23 艘下水及第 17-21 艘交船作業，建案執行進度達 100%，且可支用預算全數執行完畢。</p> <p>二、本計畫如有相關履約疑義或規範需求調整部分，請透過造艦推動採購審查委員會，由聘任之各委員共同與會指導並提供專業意見供參，並邀集外勤資深同仁擔任專案工作小組成員，提供建案所</p>

## 海洋委員會及所屬機關(構)110 年部會管制計畫評核結果

項次	計畫名稱	主辦單位	評核結果	評核意見
				需實務經驗，亦利後續建造作業推動順遂。
7.	籌建海巡艦艇發展計畫-4000噸級巡防艦 4艘籌建計畫	海巡署	優等	<p>一、本計畫 110 年度順利完成第 1 艘交船、第 2 艘下水及第 3 艘開工及安放龍骨等建造作業。</p> <p>二、本案請積極要求專案管理公司落實相關圖說審查及艦船建造進度，並加強各節點履約查核作業，以確保船廠執行進度均符合期程規劃，以因應更多元的海上任務，確保民眾生命財產安全。</p>
8.	籌建海巡艦艇發展計畫-1000噸級巡防艦 6艘籌建計畫	海巡署	優等	<p>一、順利於 110 年度完成 1000 噸級巡防艦第 1 艘下水、第 2 艘開工等作業，並提前完成第 2 艘安放龍骨及第 3 艘開工作業，年度執行進度達 100%。</p> <p>二、本型艦乃參考原「強化海巡編裝發展方案」2000 噸及 1000 噸級巡防艦設計，將其相關艦型優點納入本案需求規劃，以建造更新一代且更符合海巡署海上勤務執行所需之新型艦，並逐步培養海巡相關專業技術能量。</p>
9.	籌建海巡艦艇發展計畫-600噸級巡防艦 12	海巡署	優等	<p>一、本計畫順利於 110 年度完成第 2 至 3 艘交船、第 4 艘下水、第 5 艘安放龍骨及第 6</p>

## 海洋委員會及所屬機關(構)110 年部會管制計畫評核結果

項次	計畫名稱	主辦單位	評核結果	評核意見
	艘籌建計畫			<p>至 7 艘開工等建造作業，年度執行進度達 100%。</p> <p>二、本案已成立督工管制中心，下設南北地區辦公室，應賡續推動，以適時掌握廠商履約進度，即時發現並處理第一線船舶建造事宜，亦可逐步培養海巡相關專業技術能量。</p>
10.	籌建海巡艦艇發展計畫-100 噸級巡防艇 17 艘籌建計畫	海巡署	優等	<p>一、本計畫於 110 年度完成第 1 艘交船、第 2 艘下水、第 3 至 4 艘安放龍骨及第 5 艘開工等建造作業，年度執行進度達 100%。</p> <p>二、為確保執行進度，請加強各節點履約查核作業，以確保船廠執行進度均符合期程規劃，避免建案進度落後。</p>
11.	籌建海巡艦艇發展計畫-35 噸級巡防艇 52 艘籌建計畫	海巡署	優等	<p>一、本計畫於 110 年度已完成第 8 至 15 艘交船、第 16 至 17 艘下水、第 18 至 19 艘安放龍骨、第 20 至 22 艘開工等建造作業，年度執行進度達 100%。</p> <p>二、本案已成立專案工作小組，適時提供海上實務專業及經驗，並配合專案管理、統包案、設計及建造等承作商，研討規劃並建造出最符海巡人員使用之艦艇；適時提供</p>

海洋委員會及所屬機關(構)110 年部會管制計畫評核結果

項次	計畫名稱	主辦單位	評核結果	評核意見
				意見作為船艇修正參考，減少船廠重新翻工機率，加速計畫推動期程。
12.	籌建海巡艦艇發展計畫-沿岸多功能艇 50 艘籌建計畫	海巡署	優等	<p>一、本計畫順利於 110 年度完成沿岸多功能艇第 10 至 15 艘交船作業，執行進度符合，年度執行進度達 100%。</p> <p>二、本案已規劃接艇人員進駐，以適時提供意見作為船艇修正參考，減少船廠重新翻工機率，並優化艙間運用，提高同仁服勤環境品質，應持續保持。</p>
13.	東沙島環礁既有航道清淤及海岸線強固工作計畫	海巡署	甲等	<p>一、本計畫分別於 110 年 6 月 24 日及 12 月 17 日核定環境調查期中與期末報告，並於 12 月 20 日完成統包案招標文件公開閱覽。</p> <p>二、查 110 年度受新冠肺炎疫情影響，致進度節點有落後情形，請加強廠商對疫情應有長期影響工進認知，並妥安排人力以為因應，避免影響計畫進度，另可採取遠端定時連線召開會議檢討追蹤辦理進度，以儘量減少外力影響計畫情形。</p>
14.	南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程計畫	海巡署	甲等	<p>一、本計畫於 110 年 3 月 19 日完成統包案決標，6 月 29 日核定工作計畫書，10 月 29 日</p>

## 海洋委員會及所屬機關(構)110 年部會管制計畫評核結果

項次	計畫名稱	主辦單位	評核結果	評核意見
				<p>細部設計核定，並於 11 月 24 日工程開工。</p> <p>二、本案審查作業耗時、應加速相關作業，預算控制情形有精進空間，後續年度相關經費之估算應再審慎評估。</p>
15.	海洋污染監測與應處計畫	海保署	甲等	<p>一、本計畫 110 年度完成完成 105 處監測點 4 季總計 416 點之海域水質監測、補助地方政府執行海洋污染水質監測工作計 25 案等，執行狀況尚符合期程且預算支用比達 90% 以上。</p> <p>二、本案部分工作項目管考點因行政作業而稍有落後情事，未來年度執行時將檢討及研議予以修正，俾利符合實務操作。</p>