海洋委員會及所屬機關(構)114年部會管制計畫評核結果

項次	計畫名稱	主辦單位	評核結果	評核意見
1	海洋委員會、海洋保育署暨國家海洋研究院合署辦公廳舍新建工程中長程個案計畫	秘書室	甲	一、 本計畫開挖後遇有地下廢棄物及含油土壤，經檢討所需延長期程及請增經費，已於113年10月17日報行政院辦理計畫第2次修正案，並於114年4月2日獲行政院同意修正。 二、 本計畫已達成114年度目標，包括：完成基礎結構施作以及地下層、地上層主體結構施作等，進度符合。 三、 後續建請持續強化整體管控機制，並精進跨單位協調與溝通效能，以確保整體工程如期如質順利完成。
2	結合地方政府及民間團體加強維護海域遊憩活動安全工作計畫	海安處	優	一、 本計畫114年度補助16個縣市政府執行補助計畫26案，協助各地方政府完善水域遊憩環境與安全設施。114年辦理水域遊憩教育(宣導)達60,960人次(人次較去年成長約7%)，以降低海域意外事件發生之可能性。 二、 本計畫已於114年執行完畢。為持續強化我國海域遊憩環境安全，自115年至118年執行「海域遊憩安全暨親海無礙躍升計畫」，將持續緊密串連地方政府與民間團體能量，共同完善我國親海環境。 三、 後續將加強民間合作，將資源投放於海巡志工，並落實親海無礙，讓不同族群(如身障族群)皆能親近海洋。
3	馬祖海域受違法抽砂影響專案調查及監測計畫	海安處	甲	一、 本計畫114年度辦理「調查馬祖海域底棲生態」、「調查馬祖海域浮游生物及水質」、「調查馬祖瀏泉礁海域地形」、「海洋保育類野生動物調查、棲地維護及擱淺處理」、「統計及分析馬祖瀏泉礁海域之臺馬海纜受損情形」、「調查馬祖地區漁業資源變動」、「調查馬祖

項次	計畫名稱	主辦單位	評核結果	評核意見
				地區漁家經濟及評估抽砂影響」等，預算執行率 100%。 二、 本計畫業於 114 年執行完畢，有關掌握之馬祖海域 4 年間受中國大陸違法抽砂之影響變化，除可作為具體舉證損害及影響情形之佐證，並可作為未來相關科研調查之基礎資料，為後續相關國際研討會重要參據，以作為未來國際發聲之依據。
4	復振航海文化力中長程發展計畫	科文處	優	一、 本計畫 114 年度辦理補助地方政府、各級學校及民間團體，並與博物館所合作辦理海洋文化知識建構與出版、造舟技藝傳承與交流、海洋藝文創作與扎根補助總計為 56 案；補助地方政府、學校及民間團體辦理航海交流活動。 二、 調查「補助海洋生活型塑活動之女性參與」、「航海智慧、用海知識、匠師技藝發掘與船舶製造技術出版或傳習計畫」、「補助民間團體、學校或自行辦理海洋生活形塑活動」、「完備臺灣海洋文化研究及政策論述」及與「博物館所合作船舶環境場域再現與船體復造展示」等，預算執行率 100%。 三、 建議賡續精進民眾親海能力之培力機制以振興與弘揚海洋文化，並拓展國際合作與交流之廣度與深度。
5	建構海洋素養典範國家與海洋產業人才升級計畫	科文處	甲	一、 本計畫 114 年度辦理「海洋素養及海洋職能數位平臺 Taiwan Ocean Digital Academy」、「建構海洋素養領袖知能模型」、「辦理海洋素養領袖培訓計畫」、「辦理國際海洋素養領袖工作坊」及「推動海洋產業訓練機構課程認證」等，本計畫已達成 114 年度目標且預算執行率 100%。

項次	計畫名稱	主辦單位	評核結果	評核意見
				二、 請依114年執行經驗，優化後續執行策略，以建構我國成為全球海洋素養典範國家。
6	籌組海洋廢棄物治理國家隊布建印太區域海廢治理平台發展計畫	國發處	甲	一、 本案114年辦理籌組「海洋廢棄物治理國家隊」、協助「海洋廢棄物治理國家隊」於大型國際會議期間申辦周邊活動及舉辦商業展覽以及與國內外非政府組織及智庫建立夥伴關係，參與國際場域。 二、 後續請依115年度作業計畫持續精進執行管控機制，並預為規劃相關標案作業，以優化本案整體執行期程；持續強化臺美海洋科研交流，積極推動雙邊合作協定之簽署與落實。
7	籌建海巡艦艇前瞻發展計畫—4000噸級巡防艦4艘籌建計畫	海巡署	優	一、 本案業於114年如期完成4艘4,000噸級巡防艦交船，已達成本計畫目標。 二、 請運用本計畫建造經驗納為後續海巡艦船推動建案之參考，俾使計畫發揮最大效益。
8	籌建海巡艦艇前瞻發展計畫—600噸級巡防艦12艘籌建計畫	海巡署	甲	一、 本案114年辦理600噸級巡防艦第10-11艘交船及第12艘建造等作業，各項執行率均符合規劃進度。 二、 後續請依115年作業計畫持續落實執行管控，俾利如期完成全案12艘600噸級巡防艦交船，順利結案達成本案目標。
9	籌建海巡艦艇前瞻發展計畫—1000噸級巡防艦6艘籌建計畫	海巡署	優	一、 本案114年各工作項目執行均超前規劃進度，推動狀況良好。 二、 請主辦單位務必確實掌握經費支用情形，並請依115年作業計畫持續落實執行管控，俾利全案順利推進達成計畫目標。
10	東沙島環礁既有航道助航泊靠設施及	海巡署	乙	一、 本案主要工程(碼頭新建、航道浚深、相關助航設及周邊道路、養灘等作業)經趕辦，均於114年完工。

項次	計畫名稱	主辦單位	評核結果	評核意見
	海岸線強固工程計畫			二、 因執行期間辦理契約變更致新增組合屋等相關工程，尚未執行完畢，並辦理預算保留，請儘速辦理計畫修正並據以執行，後續並請積極督辦，俾使全案順利完竣。
11	籌建海巡遠洋巡護船發展計畫	海巡署	優	一、 本案114年度辦理高緯度遠洋巡護船第1艘建造，充實漁業巡護能量，各項工作執行均符合進度，查核點均超前完成。 二、 後續年度請依實際推動情況核實編列經費，務使相關工程與經費執行可如期如質如度完成，俾達成本計畫之目標。
12	岸海監偵遙控無人機試辦計畫	海巡署	乙	一、 本案修正計畫於114年12月3日獲行政院同意備查,全案期程由112年至116年，延長為112年至117年。 二、 請主辦單位後續年度落實督辦，避免前期類似狀況發生，並與後續辦理之無人機建置作業進行通盤性整合，除俾利本案目標如期如質達成，進而提升本案後續效益，以完善海巡整體無人機量能。
13	海巡任務用車汰換（增購）計畫	海巡署	乙	一、 本案114年度採購公務車、巡邏車及偵防車,設有10個查核點,惟7個查核點落後，經主辦單位積極趕辦，仍順利依作業計畫完成年度目標。 二、 115年預計汰購海巡任務用車382輛，請主辦單位參考114年辦理經驗，有效掌握各單位實需與廠商執行能力，及時因應，避免影響汰購作業之辦理進度。
14	固定式及機動式紅外線熱影像系統籌建計畫	海巡署	甲	一、 本案為113至114兩年期計畫,本(114)年購置機動式紅外線熱影像車4部、固定式紅外線熱影像站1處，預算執行率100%。 二、 請主辦單位務必落實督辦，期能藉由「科技輔勤、主動偵測、全時警戒」，強化整體海(岸)域治安維護能量，有效

項次	計畫名稱	主辦單位	評核結果	評核意見
				解決複雜之主(漁)權爭議、走私偷渡、疫病入侵等問題，以維護國家安全及人民權益。
15	113—117 年度海域巡護整備計畫	海巡署	甲	一、 本案 114 年度順利完成 15 艘艦艇之大修保養及辦理 3 艘巡防艇跨(114-115)年度之大修作業，並完成 3000 噸級(MTU)備用主機 2 部交貨，超前達成原定之年度計畫目標。 二、 係因本案於實際執行時，周邊海域情勢變化嚴峻，各艦船艇之運轉時數無法確實預估，導致原計畫規劃之維保服勤期程異動，爰辦理計畫修正。 三、 雖業於 115 年 2 月獲行政院核定修正計畫，後續仍請主辦單位務必確實依主機運轉時數辦理必要維保作業，落實督辦，確保計畫目標得以如質如度完成。
16	海巡特勤隊強化海域（岸）及重大犯罪維安量能武器裝備籌補中長程計畫（114 年—118 年）	海巡署	乙	一、 本案為 114 年-118 年期計畫，114 年籌購 4 類 12 項裝備，採購過程遇國際情勢動盪(俄烏戰爭、10 月美國政府停擺等)，惟仍於年度內趕辦完成，預算執行率 100%。 二、 115 年度將籌購 7 類 20 項裝備，請主辦單位參考 114 年度執行經驗，妥為規劃 115 年度籌購事宜，讓海巡特勤隊能在前線守護國安，擴大海域(岸)及重大犯罪維安量能。
17	114 年至 117 年救生救難裝備籌補計畫	海巡署	乙	一、 本案因屬 114 年新興計畫，經積極趕辦，均依目標完成，且有部分項目尚有剩餘經費，承辦單位業積極以後擴方式，提前辦理後續年度相關採購作業，爰請持續追蹤並協調廠商加速辦理後續核銷作業。 二、 另後續年度之採購工項，請參考本年度辦理經驗，妥為規劃與督辦，俾利依 115 年之作業計畫如期如質如度達成。

項次	計畫名稱	主辦單位	評核結果	評核意見
18	臺灣海域生態守護計畫（114至119年）	海保署	優	一、 本計畫114年度辦理海域生態監測、海洋生物多樣性維護、資源永續利用、海洋碳匯保育與復育、海洋保護區、自然與人共生六大工項，預算執行率91.08%，進度與預算執行率正常。 二、 後續年度之採購工項，請參考本年度辦理經驗，妥為規劃與督辦，俾利依115年之作業計畫如期如質如度達成。
19	國家船模實驗室多功能水槽建置計畫	國海院	甲	一、 本計畫114年度辦理完成船模實驗操作專業人才培訓、完成造波系統之工廠驗收及完成拖車與迴旋臂系統細部設計，惟受紅海戰亂影響運輸延誤及部分工項涉及複雜的土建工程界面整合與期程議題，致部分進度落後。 二、 後續於年度計畫規劃時請審慎評估以避免類案情事發生。
20	海域安全監控應變資訊與技術發展先導計畫	國海院	甲	一、 本計畫114年度辦理海洋雷達的作業化運作精進及海洋關鍵技術應用推動及培力。持續推動臺灣海洋雷達觀測網之作業化運作與技術精進，完成29座雷達系統長期維運工作，並完成29案海洋領域補助專案及舉辦成果發表會，有效鏈結技術研發與實務應用。 二、 後續年度之採購工項，請參考本年度辦理經驗，妥為規劃與督辦，俾利依115年之作業計畫如期如質如度達成。
21	海洋基礎資料調查船興建計畫	國海院	乙	一、 行政院於114年3月12日核定同意本案修正計畫，114年度執行重點工作為持續施工建造100噸級與300噸級調查船及4000噸級調查船採購發包作業。 二、 本案執行期間為精進100噸級與300噸級調查船實驗室佈局與甲板配置，致細部設計期程延後，爰調整兩船龍骨安放節點至114年12月完成。

項次	計畫名稱	主辦單位	評核結果	評核意見
				三、 後續請落實計畫監管，強化統包建造契約監管機制，將重點置於平時工進（工程進度）之掌握，以如期如質達成船舶建造目標。